

# 七号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2107019550

申请单位：供电分公司

申报人：孙瑜

联系电话：

|                        |        |   |  |     |       |             |  |
|------------------------|--------|---|--|-----|-------|-------------|--|
| 施工<br>单<br>位<br>填<br>写 | 工作单位   | 变电检修部   | 负责人  | 谢文川 | 联系电话  | 13311880507 |  |
|                        | 工作地点   | 车站--七号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房  |  |     | 登记车站  | 七号线OCC（C3）  |  |
|                        | 起止时间   | 2021 年 07 月 14 日 00 时 30 分至 2021 年 07 月 14 日 03 时 30 分  |  |     | 设施设备号 |             |  |
|                        | 施工内容   | 7号线PSCADA系统故障消缺   |  |     |       |             |  |
|                        | 施工详细说明 | 1、上南开关站35kV、400V分段自切切换远方退出时，中央与现场实际不符（OCC07210526002），35KV已修复，400V需取反；2、肇嘉浜路跟随所400V二段母排图元命名错误（OCC07210616010）；3、中央及现场设备继电保护整定值显示为A组B组，整定值调整单为第一、第二组（OCC07210329020）；4、常熟路-花木路所有开关及闸刀合闸操作时无变位提示音且合闸报文报警等级不正确，合闸报文等级应为二级（OCC07210519011）；5、新村路跟随所400V4号电力变开关小车现场冷备用，中央热备用（OCC07210527003）。与Z2107020778B配合 |  |     |       |             |  |
|                        | 配合要求   | WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由上海电科厂家人员重启CIOS服务器。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看。  |  |     |       |             |  |
|                        | 配合意见   | 通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS或ISCS服务器，请电话告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业。施工完成后，必须由双方共同确认设备状态，通号联系电话603203   |  |     |       |             |  |
|                        | 触网停电   | 否   | 牵引动力   | 无   |       |             |  |
|                        |        |   | 运行时间   |     | 发车时间  |             |  |
|                        | 停/送电范围 |   |  |     |       |             |  |
| 施工影响区段                 |        | 施工影响说明  | 调试期间会重启CIOS服务器，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常运行。 |     |       |             |  |
| 安全措施                   | 自行防护   |   |  |     |       |             |  |
| 强制解除闭锁                 |        |   |  |     |       |             |  |

|                  |  |                     |  |  |  |  |
|------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
| 批<br>复<br>意<br>见 | 同意安排该施工，请施工人员严格按照《上海轨道交通检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！ |                     |  |  |  |  |
|                  | 批复人：陈辰                                       | 批复时间：20210709125315 |  |  |  |  |

上海轨道交通  
检修施工作业审批专用章