

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2255019371

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

施工 单位 填 写	工作单位	网络中央维护部	负责人	邵佳琨	联系电话	13585830262	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）5号线OCC（3C）调度大厅、5号线综合弱电机房（3C）			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2022 年 11 月 30 日 00 时 15 分至 2022 年 11 月 30 日 03 时 40 分			设施设备号		
	施工内容	CIOS中央设备检修：ATS接口测试等（网中部）					
	施工详细说明	CIOS中央设备检修：1、ATS接口测试2、二阶段画面修改,施工期间，需电力调度员配合对全线触网区段进行停电遥控操作					
	配合要求	WBGD--供电分公司 请维保供电分公司通过复视系统对全线电力设备加强监控，有情况及时上报中心调度,STY1--运营一公司 请运营一公司安排人员对所辖设备进行监控，有情况上报中心调度,SHDQ--上海电气 请知晓					
	配合意见	上海电气同意供电分公司请上海电气通过复视系统对全线电力设备加强监控，有情况及时上报运营一公司配合人员：谷春荣 15894393756					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段	莘庄折返线--奉贤新城折返线 上行(按人工)、奉贤新城折返线--莘庄折返线 下行(按人工)			施工影响说明	施工期间CIOS系统停用，需重启服务器以及调度工作站，中心调度无法监控全线电力PSCADA、EMCS、FAS设备，无法进行中央对车站人工广播PA和全线CCTV图像调用。施工期间，需电力调度员配合对全线触网区段进行停电遥控操作 施工期间信号中央ATS界面SRS、ZC、PMI偶发跳红，施工结束后恢复。		
安全措施	1、带电作业须穿戴好防护用品：纱手套、电工鞋、工作服、反光背心。 2、如需进入车站机房施工，根据集团要求进行气体灭火控制盘手动切换工作。						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工，请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！请施工单位根据最新防疫要求，所有施工人员落实48小时核酸阴性（含72小时核酸阴性+当日核酸采样）证明后办理施工。	
	批复人：刘礼	批复时间：20221125112554

上海轨道交通
 检修施工作业审批专用章