

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2309043214

申请单位：供电分公司

申报人：严瑶

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	运维支持筹建组	负责人	吴昊(A)	联系电话	15900563682
	工作地点	车站--九号线OCC（C3）调度大厅			登记车站	九号线OCC（C3）
	起止时间	2023 年 11 月 26 日 01 时 30 分至 2023 年 11 月 26 日 03 时 15 分			设施设备号	
	施工内容	9号线PSCADA故障消缺(无需站内停电配合)				
	施工详细说明	<p>施工内容：一、九亭车辆段故障消缺：1、400V车间分段开关遥控故障消缺（令号见附件第1条），2、35KV分段自切状态显示异常（令号见附件第2条），3、400V分段自切状态显示异常（令号见附件第3条），4、跟随变400V分段自切状态显示异常（令号见附件第4条），5、车间变400V分段自切状态显示异常（令号见附件第5条），以上消缺均需站内配合确认对应分段自切显示状态。</p> <p>二、金桥停车场35kV分段自切遥控故障（令号见附件第6条），需站内配合确认35KV分段自切显示状态。调试期间仅影响调试车站SCADA操作业务，本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。</p>				
	配合要求	WBTH--通号分公司 请知晓并配合开启9号线综合机房房门				
	配合意见	通号分公司施工当天携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，通号联系电话603203				
	触网停电	否	牵引动力	无		
			运行时间		发车时间	
	停/送电范围					
施工影响区段		施工影响说明	调试期间仅影响调试车站SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。			
安全措施	自行防护					
强制解除闭锁						
批 复 意 见	同意安排该施工。					
	<p>1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。</p> <p>2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！</p>					
	批复人：陈辰		批复时间：20231124090004		上海轨道交通 检修施工作业审批专用章	