

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2309048149

申请单位：供电分公司

申报人：严瑶

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	运维支持筹建组	负责人	沙英杰(A)	联系电话	13671923756	
	工作地点	车站--九号线OCC（C3）调度大厅及综合机房			登记车站	九号线OCC（C3）	
	起止时间	2024 年 01 月 05 日 01 时 30 分至 2024 年 01 月 05 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	9号线PSCADA故障消缺					
	施工详细说明	1、桂林路混变35kV桂宜二开关中央无法遥控分合闸，OA：OCC09231202003,2、9号线各变电站400V三类负荷开关报文等级中央CIOS归类不一致，OA：OCC09230830004,3、九亭车辆段车间变400V车间分段自切状态中央显示与实际不符，且分段开关中央无法遥控操作，OA：OCC09230720001，OA：OCC09230828029,4、松江大学城混变遥控点位检查，需电调配合在冷备用状态下遥控35KV整流变开关、1500V直流开关、2111，2112触网闸刀分合闸,第1、2条，与Z2309048467配合,第3条，与Z2309048468配合,第4条，与Z2309048149配合					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由厂家人员重启CIOS。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看,STY1--运营一公司 请知晓并同意,STY2--运营二公司 请知晓并同意,STY3--运营三公司 请知晓并同意,STY4--运营四公司 请知晓并同意					
	配合意见	运营三公司同意;运营四公司同意通号分公司施工当天，请施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS或ISCS服务器，请电话告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业。施工完成后，必须由双方共同确认设备状态，并安排厂家人员保驾至早高峰结束，通号联系电话603203运营一公司。施工结束后，请车站确认设备状态，确保车站设备运行正常运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓。					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段				施工影响说明	调试期间会重启CIOS服务器，影响全线SCADA信号，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常，并确认备控中心至C3中央侧通道及权限状态是否正常。		
安全措施	自行防护，重启服务器情况下请厂家保驾至早高峰结束						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。 1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。 2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！	
	批复人：陈辰	批复时间：20231229103759

上海轨道交通
检修施工作业审批专用章