

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2409027745

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

Table with 7 columns: 工作单位, 负责人, 联系电话, 工作地点, 登记车站, 起止时间, 设施设备号, 施工内容, 施工详细说明, 配合要求, 配合意见, 触网停电, 牵引动力, 运行时间, 发车时间, 停/送电范围, 施工影响区段, 施工影响说明, 安全措施, 强制解除闭锁.

施工单位填写

批复意见

Table for approval with 2 columns: 批复意见, 批复人/时间. Includes a red stamp: 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章.

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2409027744

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

施 工 单 位 填 写	工作单位	网络中央维护部	负责人	刘仕俊(A)	联系电话	15000658452
	工作地点	车站--九号线OCC（C3）3C大楼8楼调度大厅，9号线设备调度，9号线综合弱电机房（3C）			登记车站	九号线OCC（C3）
	起止时间	2024年07月23日01时40分至2024年07月23日03时00分			设施设备号	
	施工内容	CIOS中央设备检修（顾唐路站FAS接口维护）（网中部）				
	施工详细说明	CIOS中央设备检修：（1）顾唐路站FAS接口维护（配合运一二级重大）；期安配合测试人员（3C）：高佳炜（期安）15862789656				
	配合要求	STY1--运营一公司 安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度；安排人员在顾唐路站对新增FAS点位进行验证，施工结束后对设备进行复位。STY2--运营二公司 安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度。STY3--运营三公司 安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度。WBGD--供电分公司 安排人员通过电力复视系统对全线电力设备进行监控，有情况上报中心调。STY4--运营四公司 安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度。CFGW--磁浮公司 安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度				
	配合意见	磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;磁浮公司同意;运营三公司同意;运营三公司同意;供电分公司同意;运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓。运营一公司如需协助请提前联系 曾连洁 17317234301运营四公司同意;				
	触网停电	否	牵引动力	无		
			运行时间		发车时间	
	停/送电范围					
施工影响区段		施工影响说明	施工期间，需重启服务器和工作站，需占用一台设备调工作站进行调试，9号线CIOS系统停用，中心调度无法监控全线电力PSCADA、EMCS、FAS设备，无法进行中央对车站人工广播PA和全线CCTV图像调用。施工期间不影响ATS功能使用。施工结束后恢复。			
安全措施	1、带电作业须穿戴好劳保用品：纱手套、电工鞋、工作服、反光背心。 2、如需进入车站机房施工，根据集团要求进行气体灭火控制盘手动切换工作。					
强制解除闭锁						

批 复 意 见	同意安排该施工。 1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。 2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！请施工人员严格按照施工方案执行！				
	批复人：陈辰	批复时间：20240719103417			上海轨道交通 检修施工作业审批专用章