

# 七号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2207022229

申请单位：供电分公司

申报人：供电调度

联系电话：

施工 单位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	袁泓	联系电话	13818273130	
	工作地点	车站--七号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	七号线OCC（C3）	
	起止时间	2022 年 09 月 25 日 00 时 45 分至 2022 年 09 月 25 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	中央配合触网联络闸刀分合闸测试与PSCADA故障消缺					
	施工详细说明	1、7号线触网联络闸刀验证并启用：施工期间会对龙阳路（LY01、LY02）、杨高南路（L17、L18、C03）、龙华中路（L15、L16）、昌平路（L13、L14）、上大路（L11、L12、C02）触网闸刀进行遥控验证并启用。与Z2207022233配合。2、罗南新村混变中央CIOS侧触网闸刀就地远方描述错误故障检修，OA故障：OCC07220910002，在C3侧中央进行施工，无需站内配合。施工不重启CIOS服务器，会占用一台调度工作站进行施工操作，不影响其他业务。验证完成后，与电调确认设备遥控、遥信功能正常后，直接启用。附：7号线新增电力联络闸刀调试记录					
	配合要求	WBTH--通号分公司 知晓并同意，配合开启C3大楼二楼网管室房门以及7号线综合机房房门					
	配合意见	通号分公司请供电将外来施工人员在施工前一天的随申码及行程码截图、施工方案发送至wzb@metro.sh.cn，施工当天携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段				施工影响说明	施工不重启CIOS服务器，会占用一台调度工作站进行施工操作，不影响其他业务。验证完成后，与电调确认设备遥控、遥信功能正常后，直接启用。		
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！请施工单位根据最新防疫要求，所有施工人员落实48小时核酸阴性（含72小时核酸阴性+当日核酸采样）证明后办理施工。
	批复人：维保调度指挥室调度员 批复时间：20220924125829

上海轨道交通  
检修施工作业审批专用章