

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2209035857

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

施 工 单 位 填 写	工作单位	上海杰东系统工程控制有限公司		负责人	姚润群	联系电话	13170279093	
	工作地点	车站--九号线OCC（C3）调度大厅、9号线综合弱电机房（3C）				登记车站	九号线OCC（C3）	
	起止时间	2022 年 11 月 16 日 01 时 40 分至 2022 年 11 月 16 日 03 时 20 分				设施设备号		
	施工内容	CIOS中央设备检修（服务器设备、工作站设备）（网中部）						
	施工详细说明	CIOS中央设备检修（服务器设备、工作站设备）（网中部）						
	配合要求	STY1--运营一公司对所辖设备进行监控，有情况及时上报中心调度,STY2--运营二公司对所辖设备进行监控，有情况及时上报中心调度,STY3--运营三公司对所辖设备进行监控，有情况及时上报中心调度,STY4--运营四公司对所辖设备进行监控，有情况及时上报中心调度,WBGD--供电分公司 安排人员通过电力复视系统对全线电力设备进行监控，有情况及时上报中心调度						
	配合意见	运营四公司同意;运营四公司同意;运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓。运营三公司同意;运营一公司车站配合实施，施工结束后，请车站确认设备状态，确保车站设备运行正常供电分公司同意						
	触网停电	否	牵引动力	无				
			运行时间		发车时间			
	停/送电范围							
施工影响区段					施工影响说明		施工期间，需重启服务器和工作站，9号线CIOS系统停用，中心调度无法监控全线电力PSCADA、EMCS、FAS设备，无法进行中央对车站人工广播PA和全线CCTV图像调用，不影响信号ATS系统使用，施工结束后恢复。	
安全措施	1、带电作业须穿戴好防护用品：纱手套、电工鞋、工作服、反光背心。 2、如需进入车站机房施工，根据集团要求进行气体灭火控制盘手动切换工作。							
强制解除闭锁								
批 复 意 见	同意安排该施工。							
	1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。 2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！ 请施工单位根据最新防疫要求，所有施工人员落实48小时核酸阴性（含72小时核酸阴性+当日核酸采样）证明后办理施工。							
批复人：陈辰		批复时间：20221111094700					上海轨道交通 检修施工作业审批专用章	