

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：L2255020429

申请单位：供电分公司

申报人：供电调度

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	袁泓	联系电话	13818273130	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2022 年 12 月 10 日 00 时 55 分至 2022 年 12 月 10 日 03 时 10 分			设施设备号		
	施工内容	五号线CIOS故障检修，与0441、0442、0444配合					
	施工详细说明	施工内容：与L2255020441、L2255020442、L2255020444配合,1、中央遥控操作北桥牵引站直流开关时CIOS系统卡顿故障检修（OA故障：OCC05221208024）,2、中央直流开关遥控复位故障排查（OA故障：OCC05221208031）,3、施工期间需莘庄停车场、北桥、东川站内配合触发闭锁信号，中央配合进行复位,4、调试期间会重启CIOS服务器（重启时间1：30-2：00），影响全线SCADA信号，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工过程中需占用一台设备调席位进行操作。施工结束后恢复正常运行。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由上海电科厂家人员重启CIOS服务器。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看,STY1--运营一公司 请知晓并同意,SHDQ--上海电气 请知晓并同意					
	配合意见	运营一公司施工结束后，请车站确认设备状态，确保车站设备运行正常上海电气同意通号分公司请供电将外来施工人员在施工前一天的随申码及行程码截图、施工方案发wzb@metro.sh.cn；施工当天，请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS或ISCS服务器，请电话告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业。施工完成后，必须由双方共同确认设备状态，并安排厂家人员保驾至早高峰结束，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段				施工影响说明	调试期间会重启CIOS服务器（重启时间1：30-2：00），影响全线SCADA信号，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工过程中需占用一台设备调席位进行操作。施工结束后恢复正常运行。		
安全措施	自行防护，厂家施工结束后确认平台恢复正常						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！ 请施工单位根据最新防疫要求，所有施工人员落实48小时核酸阴性（含72小时核酸阴性+当日核酸采样）证明后办理施工。	
	批复人：维保调度指挥室调度员 批复时间：20221209163421	上海轨道交通 检修施工作业审批专用章