

十七号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2417017020

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

施 工 单 位 填 写	工作单位	网络中央维护部	负责人	刘仕俊(A)	联系电话	15000658452
	工作地点	车站--十七号线OCC(C3) 17号线OCC(3C) 调度大厅、17号线综合弱电机房(3C)、17号线设备调度			登记车站	十七号线OCC(C3)
	起止时间	2024年10月17日00时50分至2024年10月17日03时15分			设施设备号	
	施工内容	CIOS中央设备检修(西岑站ATS与PA接口维护等)(网中部)				
	施工详细说明	CIOS中央设备检修:1、西岑站ATS与PA接口维护2、西岑站FAS火警测试3、服务器设备维护,3C电科施工人员:高佳伟(上海电科)15862789656(网中部)				
	配合要求	STY1--运营一公司安排人员对站内所辖设备进行监控,有情况上报中心调度,SHCGWG--上海城轨运营维管分公司请知晓 STY2--运营二公司安排人员对站内所辖设备进行监控,有情况上报中心调度				
	配合意见	运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓。上海城轨运营维管分公司同意运营一公司同意				
	触网停电	否	牵引动力	无		
			运行时间		发车时间	
	停/送电范围					
施工影响区段				施工影响说明	施工期间,需重启服务器,17号线CIOS系统停用,中心调度无法监控全线EMCS、FAS设备,无法进行中央对车站人工广播PA和全线CCTV图像调用,不影响PSCADA系统。施工期间不影响ATS功能使用。施工结束后恢复。	
安全措施	1、带电作业须穿戴好防护用品:纱手套、电工鞋、工作服、反光背心。 2、如需进入车站机房施工,根据集团要求进行气体灭火控制盘手动切换工作。					
强制解除闭锁						
批复意见	同意安排该施工。请施工方不得私自改变设备原有功能、尺寸及结构,并在施工结束后对限界状态、设备状态进行确认,不得造成侵限风险。请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业!					
批复人:金佳琳	批复时间:2024-10-14 14:11:25			上海轨道交通 检修施工作业审批专用章		