

十七号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：L2417019825

申请单位：通号分公司

申报人：张锐

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	网络中央维护部	负责人	刘仕俊(A)	联系电话	15000658452	
	工作地点	车站--十七号线OCC(C3) 调度大厅、17号线综合弱电机房(3C)、17号线设备调度			登记车站	十七号线OCC(C3)	
	起止时间	2024 年 11 月 21 日 00 时 40 分至 2024 年 11 月 21 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	CIOS中央设备检修（网中部）					
	施工详细说明	CIOS中央设备检修：1、西岑站数据库、图源维护,2、浏河变电所FAS10%抽测,3、西岑站FAS点位、火灾模式抽测,3C电科施工人员：孙英杰（上海电科）13386003497					
	配合要求	STY1--运营一公司安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度,STY2--运营二公司安排人员对站内所辖设备进行监控，有情况上报中心调度,SHCGWG--上海城轨运营维管分公司 知晓并同意,WBGD--供电分公司 知晓并同意，并安排人员配合开浏河变电所机房门					
	配合意见	运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓。运营一公司同意上海城轨运营维管分公司同意供电分公司同意					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明		施工期间，需重启服务器，17号线CIOS系统停用，中心调度无法监控全线EMCS、FAS设备，无法进行中央对车站人工广播PA和全线CCTV图像调用，不影响PSCADA系统。 施工期间，不影响电客车调试，不影响ATS使用，施工结束后恢复			
安全措施	1、带电作业须穿戴好防护用品：纱手套、电工鞋、工作服、反光背心。 2、如需进入车站机房施工，根据集团要求进行气体灭火控制盘手动切换工作。						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。 1、请施工方不得私自改变设备原有功能、尺寸及结构，并在施工结束后对限界状态、设备状态进行确认，不得造成侵限风险。 2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！					
	批复人：维保调度指挥室调度员 批复时间：20241120161355				上海轨道交通 检修施工作业审批专用章	