

九号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2109017936

申请单位：供电分公司

申报人：孙瑜

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	顾邱钦	联系电话	13671745463	
	工作地点	车站--九号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	九号线OCC（C3）	
	起止时间	2021 年 06 月 05 日 01 时 20 分至 2021 年 06 月 05 日 02 时 50 分			设施设备号		
	施工内容	中央备自投功能消缺					
	施工详细说明	施工内容：,1、小南门备自投测试，只验证小南门备自投的遥信信号，不验证功能，无需变电站配合单（站内配合转换备自投信号并确认），调试期间会重启CIOS服务器，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常运行。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由杰东厂家人员重启CIOS服务器。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看。					
	配合意见	通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS服务器，请告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业。施工完成后，必须由双方共同确认设备状态，通号联系电话603203通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS服务器，请告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明	调试期间会重启CIOS服务器，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常运行。				
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工，请施工人员严格按照《上海轨道交通检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！					
	批复人：陈辰	批复时间：20210528145156	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章 </div>			